

## 別紙5. 施工条件・参考工程表

- ・日中作業(土日に限定しない週休二日工事)とし、夏季休暇期間(3日間)休工を見込む
  - ・展示見本市会場での催事日(10日/月×5.5ヶ月)は撤去工程ならびに振動・騒音を伴う工程は行わないこととする
  - ・2026年1月末日までに工事請負契約を締結しているものとし、同年2月1日から8月31日の7.0か月を工期と設定する

工期(2月1日～8月31日)中の不稼働日は以下の通り

**【準備期間】：28日**  
・2月1日～2月28日: 28日

**【工期中3月～8月の土日合計数】：53日**  
・3月: 9日、4月: 8日、  
5月:10日、6月: 8日、7月: 8日、8月: 10日

**【工期中3月～8月の祝日数】：7日**  
・3月20日(金)：春分の日  
4月29日(水)：昭和の日  
5月4日(月)：みどりの日、5日(火)：こどもの日、  
6日(水)憲法記念日の振替休日  
7月20日(月)海の日  
8月11日(火)：山の日

**【その他工期中に特に考慮する休暇期間等】：3日**  
・8月12日(水)～8月14日(金)：夏季休暇

**【工期(2月1日～8月31日)】**

**【準備期間】**

**【仮設材設置】**

**既設工スカレータ・仕上材撤去**

**下地補修**

**防水工事**

**躯体工事  
(鉄筋・型枠・コンクリート)**

**製作期間(製作図承認後45日)**

**建具取付**

**製作期間(製作図承認後45日)**

**鉄骨工事**

**だんだんベンチ・手摺取付(照明工事含)**

**仕上(石・塗装・デザイン床)**

**検査**

**夏季休暇期間**

**交通誘導員配置  
(搬出入時・23日間)**

工期(2月1日～8月31日)

仮設在位置期間(3月1日～8月21日：6.0か月)